



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 250

Del 25/03/2020

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 74 del 24 marzo 2020

OGGETTO: Intervento di "Realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo sportivo 'F. Borel'. Approvazione Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione . Approvazione quadro economico a consuntivo. Svincolo garanzia definitiva.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Territorio Ambiente Opere e lavori, ora AREA 4, n. 873/138 in data 27/12/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento di "Realizzazione nuovo impianto di illuminazione campo sportivo F. Borel" redatto dall'Ing. Alberto Ferraris e consegnato in data 09/11/2017, nel complessivo importo di € 280.000,00 di cui € 194.280,96 per lavori (inclusi € 8.935,37 per oneri di sicurezza) ed € 85.719,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di esperimento di procedura negoziata e della conseguente verifica di congruità dell'offerta economica dei concorrenti primo e secondo classificato, con determinazione dirigenziale n. reg. gen. 464/113 del 18.06.2018 i lavori sono stati aggiudicati alla costituenda ATI Leoncini Srl Via Seminella Crocefieschi 50L Busalla (mandataria) e CMP Srl via San Quirico 79/1 -16163 Genova (mandante) – terza classificata - per un importo lavori pari ad € 171.908,03 oltre € 8.935,37 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 180.843,40 (IVA esclusa), al netto del ribasso offerto del 7,25%;
- in data 31/07/2019 è stato stipulato con la citata Ditta contratto Ruolo 6038;
- i lavori sono stati consegnati in data 13/03/2019;
- con determina dirigenziale 613/170 del 12/07/2019 è stato autorizzato subappalto per: "montaggio, assemblaggio e smontaggio autogrù e sollevamenti torri faro accessori e attività correlate", per l'importo complessivo di € 10.000,00 (inclusi oneri di sicurezza) oltre IVA a favore dell'impresa Vernazza Autogru srl di Genova;
- con determina dirigenziale n. 714/193 del 13/08/2019 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori dal quale è risultato un credito netto in favore dell'impresa esecutrice di € 164.900,00 (comprensivo del subappalto) oltre IVA 10% (€ 16.490,00) così per complessivi € 181.390,00;
- con atto di liquidazione n. 1765 del 05/12/2019 è stato liquidato in favore dell'impresa Leoncini Srl l'importo complessivo di € 181.390,00 a saldo del 1° SAL;

DATO ATTO che in data 30/09/2019 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori dal quale è risultato che l'ammontare netto dell'appalto è pari a € 177.927,76 da cui deducendo l'acconto corrisposto di € 164.900,00 (1° SAL) resta un credito netto in favore dell'impresa di € 13.027,76;

VISTO che in fase di riaccertamento dei residui sono state registrate le seguenti economie alla codifica 06.01-2.02.01.09-016 Capitolo 17400:

- per € 7.985,51 Imp. 1028/RE2019
- per € 3.206,90 Imp. 1028 sub 1/RE2019
- per € 1.626,04 Imp. 1028 sub 2/RE2019
- per € 721,64 Imp. 1028 sub 7/RE 2019
- per € 0,30 Imp. 677 sub 7/RE2019

per un totale di € 13.540,39

il quadro economico dell'opera è così determinato:

Importo lavori come da Stato Finale	€	177.927,76
IVA 10%	€	17.792,78
Spese tecniche (Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	3.108,50
Spese tecniche (Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	777,12
Spese tecniche prog., dl, sicurezza	€	40.331,72
Spese tecniche collaudo statico	€	4.245,43
Spese tecniche relazione geologica	€	3.982,08
Contributo ANAC	€	225,00
Assistenza archeologica in corso d'opera	€	8.302,57
Lavori di assistenza archeologica	€	9.516,65
Spese Provincia per denuncia strutturale	€	250,00
Importo complessivo	€	266.459,61

ESAMINATI la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Ferraris in data 19/10/2019 e 03/12/2019 dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 05/09/2019 e che emerge un credito netto in favore dell'impresa esecutrice di € 13.027,76 oltre IVA 10% così per complessivi € 14.330,54 e ritenuto di doverli approvare;

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto all'impresa avverrà con successivo atto, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

- gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che la spesa di cui al presente atto è soggetta a codifica (**CUP: C57B17000110004 CIG lavori: 75210159E9**);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance;
- l'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatti dalla Direzione Lavori Ing. Andrea Ferraris in data 19/10/2019 e 03/12/2019 dai quali risulta un credito netto in favore dell'impresa esecutrice

ANAGRAFICA	ATI: LEONCINI Srl e CMP Srl
INDIRIZZO	Via Seminella Crocefieschi 50L
CAP	16012
LOCALITA'	Busalla
PROVINCIA	Genova
STATO	Italia
P.IVA	03223670104
CODICE FISCALE	03223670104

di € 13.027,76 oltre IVA 10% così per complessivi € 14.330,54 essendo stato corrisposto acconto (1° SAL), che trova copertura alla codifica 06.01-2.02.01.09.016 – Cap. 17400 - impegno 1028 sub 1 RE2019 (spesa finanziata con monetizzazioni).

2. Di dare atto che il quadro economico a consuntivo risulta il seguente:

Importo lavori come da Stato Finale	€	177.927,76
IVA 10%	€	17.792,78
Spese tecniche (Art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016)	€	3.108,50
Spese tecniche (Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016)	€	777,12
Spese tecniche prog.,dl,sicurezza	€	40.331,72
Spese tecniche collaudo statico	€	4.245,43
Spese tecniche relazione geologica	€	3.982,08
Contributo ANAC	€	225,00
Assistenza archeologica in corso d'opera	€	8.302,57
Lavori di assistenza archeologica	€	9.516,65
Spese Provincia per denuncia strutturale	€	250,00
Importo complessivo	€	280.000,00

3. Di demandare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Leoncini Srl, previa emissione di fattura ed acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva.

4. Di svincolare la garanzia definitiva di € 18.0884,34 mediante polizza fideiussoria n. 11000110007947 emessa dalla Bene Assicurazioni in data 28/06/2018.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma della Costituzione).
6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate