



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 783

Del 16/09/2019

DIRIGENZA AREA 4

Servizio Amministrativo/Appalti

Proposta n. 204 del 11 settembre 2019

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana località Finalpia – 1° lotto – via Drione, via Molinetti, via Santuario. Approvazione Stato Finale dei Lavori. Subentro RUP.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 604/47 del 26/09/2017 con la quale è stato approvato, il Progetto Esecutivo di *"Riqualificazione urbana località Finalpia – 1° lotto – Via Drione, via Molinetti, via Santuario"* redatto dal RTP tra l'Arch. Alfredo Senatore con studio in Nichelino (TO) (Capogruppo mandatario), l'Ing. Francesco Fumarola con studio in Torino (Mandante) e l'Ing. Dario Francesco Chitano con studio in Torino (Mandante) per un importo complessivo di € 760.000,00;
- la determinazione dirigenziale n. 686/79 del 08/11/2017 con la quale, a seguito dell'espletamento della procedura di gara è stata convalidata in via definitiva l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in capo alla Costituenda A.T.I. composta da: S.A.M. Spa - via Roma 12 – 12065 Monforte d'Alba (CN) (Capogruppo) e ICOSE Spa – Regione Bovina 2 – 12070 Paroldo (CN) (Mandante) per un importo lavori pari ad € 503.097,72 oltre € 10.645,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così per complessivi € 513.743,12 (IVA esclusa) al netto del ribasso offerto del 20,383%;
- il contratto semplificato Ruolo n. 5946 del 11/01/2018 registrato in data 17/01/2018;
- la determinazione dirigenziale n. 174/32 del 07/03/2018, con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo a: "posa tubazioni, posa prese utenze e pozzetti" alla ditta TECNOSALDO Srl Uninominale con sede in Masone (GE) viale Vittorio Veneto 3/1 P.IVA 03399390107 per l'importo complessivo di € 10.000,00 (inclusi gli oneri di sicurezza);
- la determinazione dirigenziale n. 367/84 del 21/05/2018 con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo a: "posa pavimentazione" alla ditta AB Pavimentazioni di Bequiri Ardit con sede in Cuneo, via Don Viano Serafino 7, P.IVA 03632840045 per l'importo complessivo di € 50.600,00 (inclusi gli oneri di sicurezza);
- la determinazione dirigenziale n. 436/101 del 05/06/2018 con la quale, a seguito affidamento diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sono stati acquistati corpi illuminanti ed arredo urbano per via Drione per un importo € 15.935,79 ed € 10.742,95;

- la determinazione dirigenziale n. 589/150 del 30/07/2018 con la quale, a seguito trattativa diretta su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), sono stati aggiudicati alla ditta Bruzzone Impianti di Bruzzone Flavio, con sede in Toirano, i lavori riguardanti l'illuminazione pubblica per un importo complessivo di € 23.400,67;
- la determinazione dirigenziale n. 610/161 del 07/08/2018 con la quale è stata approvata ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione urbana località Finalpia 1° lotto – via Drione, via Molinetti, via Santuario", redatta dal RTP tra l'Arch. Alfredo Senatore con studio in Nichelino (TO) (Capogruppo mandatario), l'Ing. Francesco Fumarola con studio in Torino (Mandante) e l'Ing. Dario Francesco Chitano con studio in Torino (Mandante) trasmessa in data 13/07/2017 Prot. 22135/22165/22168 ed avente il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso del 20,383%	€	602.572,36
di cui:		
per eliminazione barriere architettoniche	€	(393.714,16)
per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.645,40</u>
Importo totale lavori incluse economie e OdS	€	613.217,76
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
per IVA 10% su opere urbanizzazione primaria	€	21.950,36
per IVA 4% su eliminazione barriere architettoniche	€	15.748,57
Spese tecniche incarichi esterni	€	48.782,30
Spese tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	12.627,81
Spese tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	3.156,96
Contributo ANAC	€	375,00
Assistenza archeologica in corso d'opera	€	32.418,91
Arredo urbano	€	10.742,95
Illuminazione pubblica	€	15.935,79
Incarico progett.eDL illuminazione	€	9.967,14
Lavori impianto illuminazione	€	23.400,67
polizza assicurativa validazione	€	300,00
Imprevisti (art. 42 comma 3b DPR 207/10)	€	<u>51.375,78</u>
Importo complessivo	€	860.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 662/171 del 23/08/2018 con la quale è stato approvato il 1° Stato Avanzamento Lavori (SAL), dal quale è risultato un credito netto a favore dell'impresa di € 219.980,25 oltre IVA 4% e 10% (comprensivo dell'importo di € 3.560,00 del subappalto Tecnosaldo Srl ed € 18.795,00 del subappalto AB Pavimentazioni Bequiri Ardit);
- l'atto di liquidazione n. 1240 del 25/09/2018 con il quale è stato liquidato l'importo di € 194.776,90 IVA compresa in favore dell'impresa ICOSE Spa facente parte dell'ATI: SAM Spa / ICOSE Spa e l'atto di liquidazione n. 1372 del 23/10/2018 con il quale è stata liquidata la somma complessiva di € 41.579,46 in favore dell'impresa S.A.M. Spa e subappaltatori;
- determinazione dirigenziale n. 884/226 del 05/11/2018 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Michela Tornatore, ulteriore incarico integrativo per le prestazioni integrative relative all'assistenza archeologica in corso d'opera, per un importo complessivo a corpo pari a € 3.750,00 oltre contributo integrativo (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 4.758,00, dando atto che l'importo è ricompreso nel quadro economico di progetto;
- determinazione dirigenziale n. 143/43 del 18/02/2019 con la quale è stato affidato alla Dott.ssa Michela Tornatore, 4° incarico integrativo per le prestazioni integrative relative all'assistenza archeologica in corso d'opera, per un importo complessivo a corpo pari a € 8.750,00 oltre contributo previdenziale 4% (€ 350,00) ed IVA 22% (€ 2.002,00), così per complessivi € 11.102,00,

- la determinazione dirigenziale n. 386/110 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il 2° SAL, dal quale è risultato un credito netto a favore dell'impresa di € 466.070,77= (comprensivi dell'importo di € 2.725,00 del subappalto Tecnosaldo Srl, € 10.218,00 del subappalto A&B Pavimentazioni ed € 9.365,00 Ideal Posa di Beqiri Ardit);
- la determinazione dirigenziale n. 456/126 del 14/05/2019 con la quale è stata approvata ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 la 2^ perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Riqualificazione urbana località Finalpia 1° lotto – via Drione, via Molinetti, via Santuario", redatta dal RTP tra l'Arch. Alfredo Senatore con studio in Nichelino (TO) (Capogruppo mandatario), l'Ing. Francesco Fumarola con studio in Torino (Mandante) e l'Ing. Dario Francesco Chitano con studio in Torino (Mandante) trasmessa in data 06/05/2018 ed avente il seguente quadro economico come di seguito specificato:

Importo lavori al netto del ribasso del 20,383%	€	667.141,14
di cui:		
per eliminazione barriere architettoniche	(€	434.185,54)
per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.645,40</u>
Importo totale lavori incluse economie e OdS	€	677.786,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
per IVA 10% su opere urbanizzazione primaria	€	24.360,10
per IVA 4% su eliminazione barriere architettoniche	€	17.367,42
Spese tecniche incarichi esterni	€	54.801,46
Spese tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	13.712,56
Spese tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	3.428,15
Contributo ANAC	€	375,00
Assistenza archeologica in corso d'opera	€	48.278,91
Arredo urbano	€	10.742,95
Illuminazione pubblica	€	15.935,79
Incarico progett.e DL illuminazione	€	9.967,14
Lavori impianto illuminazione	€	23.400,67
polizza assicurativa validazione	€	300,00
Acquisto illuminazione via Molinetti/via Santuario	€	24.000,00
Imprevisti (art. 42 comma 3b DPR 207/10)	€	<u>5.543,31</u>
Importo complessivo	€	930.000,00

- la determinazione dirigenziale n. 519/139 del 04/06/2019 con la quale sono stati acquistati dalla ditta ZUMTOBEL Group Lighting Srl con sede in Varna – Bolzano, corpi illuminanti da posizionare in via Molinetti per l'importo complessivo di € 18.215,36 IVA compresa e contestualmente è stato approvato il nuovo quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso del 20,383%	€	667.141,14
di cui:		
per eliminazione barriere architettoniche	(€	434.185,54)
per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>10.645,40</u>
Importo totale lavori incluse economie e OdS	€	677.786,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
per IVA 10% su opere urbanizzazione primaria	€	24.360,10
per IVA 4% su eliminazione barriere architettoniche	€	17.367,42
Spese tecniche incarichi esterni	€	54.801,46
Spese tecniche art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016	€	13.712,56
Spese tecniche art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016	€	3.428,15
Contributo ANAC	€	375,00
Assistenza archeologica in corso d'opera	€	48.278,91
Arredo urbano	€	10.742,95
Illuminazione pubblica	€	15.935,79

Incarico progettazione DL illuminazione	€	9.967,14
Lavori impianto illuminazione	€	23.400,67
polizza assicurativa validazione	€	300,00
Acquisto illuminazione via Molinetti/via Santuario	€	18.215,36
Imprevisti (art. 42 comma 3b DPR 207/2010)	€	11.327,95
Importo complessivo	€	930.000,00

PRESO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento era stato individuato nell'Ing. Curatolo Salvatore, TPO Serv. LL.PP./Ambiente;
- l'ing. Curatolo è stato collocato in aspettativa per la durata dell'incarico dirigenziale a tempo determinato conferitogli ex art. 110/l del D.Lgs. 267/2000 presso il Comune di Cairo Montenotte e con decorrenza dal 10/06/2019;
- si ritiene, ai fini della firma della contabilità finale, di nominare in sostituzione quale RUP ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dirigente dell'Area 4 Arch. Marco Rulli, essendo lo stesso in possesso dei requisiti di cui paragrafo 4 punto 4.2 delle linee guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, successivamente aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11.10.2017;

ESAMINATO lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Alfredo Senatore in data 21/08/2019 dal quale si rileva che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 17/06/2019 e che a tutto il 21/08/2019 l'impresa ha eseguito lavori per complessivi € 673.855,10 ed il conseguente Certificato di Pagamento Finale emesso in pari data dal quale emerge un credito netto in favore dell'impresa esecutrice di € 199.839,82 (comprensivi dell'importo di € 3.715,00 del subappalto Tecnosaldo Srl, € 12.220,00 del subappalto Ideal Posa di Beqiri Ardit) oltre IVA 4% e 10% così per complessivi € 212.083,86 e ritenuto di dover approvare lo stesso;

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto all'impresa avverrà con successivo atto, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva;

VISTA l'istruttoria svolta e la proposta formulata dall'Ufficio competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, c. 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per le parti ancora in vigore come previsto dall'art. 217, lett. u), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la L. 136/2018 e s.m.i. (Legge di Bilancio 2019);
- l'art. 3 della L. 136/2010 e rilevato che l'opera in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata (**CUP: C51B17000140004 CIG: 7268268C7C**);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 19.12.2018, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 - Piano dettagliato degli obiettivi -Piano della performance”;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto, per le motivazioni riportate in premessa, che il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, in sostituzione dell'Ing. Curatolo Salvatore è il Dirigente dell'Area 4 – Ufficio Tecnico - Arch. Marco Rulli.
2. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 21/08/2019 dell'intervento di “Riqualificazione urbana località Finalpia - 1° Lotto - via Drione, via Molinetti, via Santuario”, dal quale emerge un credito netto in favore dell'impresa esecutrice di € 199.839,82 oltre IVA 4% e 10% (comprensivo dell'importo di € 3.715,00 del subappalto Tecnosaldo Srl, ed € 12.220,00 del subappalto Ideal Posa di Beqiri Ardit).
3. Di demandare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto all'impresa, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, RULLI MARCO ROBERTO / INFOCERT SPA, ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

ARCHITETTO
RULLI MARCO ROBERTO / INFOCERT
SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate