



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 940

Del 27/11/2020

DIRIGENZA AREA 4

Ufficio Amministrativo Lavori Pubblici

Proposta n. 268 del 27 novembre 2020

OGGETTO: Intervento urgente ricostruzione tratto di argine in sponda sx Torrente Pora per la stabilità del corpo stradale a seguito avverse condizioni atmosferiche del 23-24 novembre 2019. Approvazione 1° SAL pari al fianle. CUP: C57H19002350004 – CIG: 8333909F41.

IL DIRIGENTE

- RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 1123/290 del 24/12/2019 con la quale:
è stato affidato all'Ing. **Daniele ASPESI**, con studio in Finale Ligure, l'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto e per la redazione dell'istanza completa di tutti gli elaborati richiesti dalla Regione Liguria per l'autorizzazione all'esecuzione delle nuove opere in sponda sx e per la regolarizzazione in sanatoria dell'intervento eseguito in sponda dx (scogliera) a fronte di un importo complessivo a corpo pari a € 7.363,08 oltre contributo integrativo 4% (€ 294,52) e I.V.A. 22% (€ 1.684,67), così per complessivi **€ 9.342,27** al netto del ribasso praticato del 20% sull'ammontare dei compensi professionali tariffari calcolati in applicazione della tariffa di riferimento di cui al DM 17.06.2016;
- è stato affidato al **Dott. Geol. Alessandro CHIARELLI**, con studio in Finale Ligure, l'esecuzione delle prestazioni geologiche necessarie per un importo complessivo offerto pari a € 2.025,00, al netto dell'offerta ribasso del 25%, oltre contributo integrativo 2% (€ 40,50) ed I.V.A. 22% (€ 454,41), così per complessivi **€ 2.519,91**;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.° 244/73 del 19.03.2020, con la quale è stato affidato all'Ing. Pierluigi VALLE con studio professionale in Pietra Ligure l'incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. previste a progetto per l'importo complessivo di **€ 1.395,68** ed approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Daniele ASPESI con il seguente quadro economico:

Importo lavori (inclusi OS)	€ 45.000,00
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>	
I.V.A. 22%	€ 9.900,00
Spese tecniche (Art.113 comma 3 D. Lgs.50/16)	€ 720,00
Spese tecniche (Art.113 comma 4 D. Lgs.50/16)	€ 180,00
Spese tecniche incarichi esterni	€ 9.342,28
Relazione geologica e prove in sito	€ 2.519,91

Collaudo statico	€ 1.395,68
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria pratica Regione Liguria	€ 125,00
Imprevisti (Art.42 comma 3b DPR 207/10)	€ 1.787,13
Totale somme a disposizione	€ 26.000,00
Importo complessivo	€ 71.000,00

VISTA la determina dirigenziale n. 563/149 del 28/07/2020 con la quale, a seguito di "Trattativa Diretta" sul MEPA, i lavori sono stati affidati alla ditta "GODINO SCAVI Srl" con sede in Bricherasio (TO) – Strada Cioca n. 10 (P.IVA: 08368500016), che ha praticato un'offerta pari ad € 31.044,33 corrispondente ad un ribasso del 26,738% sull'importo di perizia, oltre oneri di sicurezza (€ 2.625,60) € **33.669,93** ed IVA 22% ed è stato approvato il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso del 26,738%	€ 31.044,33
Oneri di Sicurezza	€ 2.625,60
<u>Totale lavori</u>	€ 33.669,93
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>	
I.V.A. 22%	€ 7.407,39
Spese tecniche (Art.113 comma 3 D. Lgs.50/16)	€ 720,00
Spese tecniche (Art.113 comma 4 D. Lgs.50/16)	€ 180,00
Spese tecniche incarichi esterni	€ 9.342,28
Relazione geologica e prove in sito	€ 2.519,91
Collaudo statico	€ 1.395,68
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria pratica Regione Liguria	€ 125,00
Imprevisti / arrotondamento	€ 15.609,81
Totale somme a disposizione	€ 26.000,00
Importo complessivo	€ 71.000,00

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 868/235 con la quale è stata approvata ai sensi dell'Art.106 del D.lgs.50/16 la perizia suppletiva e di variante relativa all'"Intervento urgente ricostruzione tratto argine in sponda sx Torrente Pora per la stabilità del corpo stradale a seguito avverse condizioni atmosferiche del 23-24 novembre 2019" redatta dal direttore dei lavori incaricato e pervenuta in data 23/10/2020 prot. 31109, composta dai seguenti elaborati :

- Computo di variante;
 - Computo integrazioni costi sicurezza COVID-19;
 - Quadro comparativo;
 - Atto di sottomissione, contenente elenco ed analisi nuovi prezzi
- ed avente il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso del 26,738%	€ 32.715,92
Oneri di Sicurezza	€ 2.625,60
Oneri sicurezza COVID 19	€ 946,10
<u>Totale lavori</u>	€ 36.287,62
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>	
I.V.A. 22%	€ 7.983,28
Spese tecniche (Art.113 comma 3 D. Lgs.50/16)	€ 772,45
Spese tecniche (Art.113 comma 4 D. Lgs.50/16)	€ 192,11

Spese tecniche incarichi esterni	€ 9.342,28
Relazione geologica e prove in sito	€ 2.519,91
Collaudo statico	€ 1.395,68
Contributo ANAC	€ 30,00
Spese istruttoria pratica Regione Liguria	€ 125,00
Imprevisti / arrotondamento	€ 12.351,67
Totale somme a disposizione	€ 34.712,38
Importo complessivo	€ 71.000,00

ESAMINATO il 1° Stato di Avanzamento pari al finale, dal quale emerge che a tutto il 19/11/2020 la Ditta ha eseguito lavori per complessivi € **36.257,02** ed il conseguente Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 19/11/2020 dal quale emerge un credito netto in favore della ditta esecutrice di € 36.075,73 oltre IVA 22% così per complessivi € **44.012,39** e ritenuto di dover approvare lo stesso;

DATO ATTO che la liquidazione di quanto dovuto all'impresa avverrà con successivo atto, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva;

VISTA l'istruttoria svolta e la proposta formulata dall'Ufficio competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della Legge 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 sesto comma della Costituzione);

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del D. Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora in vigore;
- l'art. 3 della Legge 136/2010 e rilevato che l'intervento in oggetto è assoggettato alla normativa richiamata (**CUP: C57H19002350004 - SmartCIG: Z492B55F26** (incarico Ing. Daniele ASPESI) – **SmartCIG: Z012B55F5A** (incarico Geol. Alessandro CHIARELLI) **SmartCIG Z622C27258** (incarico Ing. Pierluigi Valle) **CIG lavori: 8333909F41**;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2020 "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 - Piano dettagliato degli obiettivi - Piano della performance";
- l'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di **approvare** il 1° Stato di Avanzamento pari al finale a tutto il 19/11/2020 dei lavori di “Intervento urgente ricostruzione tratto di argine in sponda sx Torrente Pora per la stabilità del corpo stradale a seguito avverse condizioni atmosferiche del 23-24 novembre 2019” ed il conseguente Certificato di Pagamento n. 1 in data 19/11/2020 dal quale emerge un credito netto in favore della ditta esecutrice di € **36.075,73** oltre IVA 22% così per complessivi € 44.012,39.
2. Di demandare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto alla ditta **GODINO Scavi Srl**, previa emissione di fattura ed acquisizione DURC attestante la regolarità contributiva.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Curatolo Salvatore / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL DIRIGENTE
CURATOLO SALVATORE / ARUBAPEC
S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate